



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
GABINETE DO PREFEITO

Câmara Municipal de
Bento Gonçalves
RECEBIDO EM:
28/01/2020
Às 09:45...Horas
Ass.:

Of.nº 015/2020-GAB/LEG

Bento Gonçalves, 22 de janeiro de 2020.

Assunto: Resposta Ofício 157/2019/DEP/LEG

Senhor Presidente:

Em atenção ao Ofício em epígrafe, referente ao **Pedido de Informações** protocolado sob o número **567/2019**, encaminhamos a Vossa Excelência relação de obras executadas nos anos de 2018 e 2019, disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano¹, que ora segue apensada.

Ressaltando que a referida Pasta coloca-se à disposição dessa Casa para informações adicionais, renovamos nossa estima.

Atenciosamente,

Rafael Pasqualotto,
Presidente da Câmara no Exercício do
Cargo de Prefeito Municipal.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Jocelito Tonietto,
Digníssimo Presidente Interino,
Câmara Municipal de Vereadores,
Bento Gonçalves – RS.

¹ Informações repassadas pela Diretora Adjunta Melissa Bertoletti Gauer.



OBRAS EXECUTADAS EM 2018/2019

Nº	OBJETO/DESCRIÇÃO	BAIRRO	VALOR DE REPASSE	VALOR ORÇADO	VALOR CONTRATADO	EMPRESA VENCEDORA	STATUS	CONCLUSÃO
	PAC 2 ETAPA 2							
1	RUA ARI DA SILVA	EUCALIPTOS	PAC	R\$ 662.800,39	R\$ 561.610,31	Estrela Serviços de Calçamento Ltda ME	CONCLUIDA	ABRIL/19
2	PAC PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA-RUA SEVERINO DA SILVA	VILA NOVA	PAC	R\$ 94.911,99	R\$ 74.019,49	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	JUNHO/19
3	PAC PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA-RUA ALDERICO COPAT	VILA NOVA II	PAC	R\$ 0,00	R\$ 0,00		CONCLUIDA MEDIDA MITIGATÓRIA	MAIO/19
4	PAC PAVIMENTAÇÃO RUA SEVERO GIACOMELLO	SANTO ANTÃO	PAC	R\$ 501.397,45	R\$ 398.618,50	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	AGOSTO/19
5	PAC PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA ANTONIO BONAMIGO	VILA NOVA	PAC	R\$ 232.710,36	R\$ 179.697,64	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
6	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA IPÊ FLORIDO	VILA NOVA	PAC	R\$ 11.379,49	R\$ 9.062,18	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
7	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA FLAVIANO CORREIA BORGES	VILA NOVA	PAC	R\$ 38.956,86	R\$ 29.629,79	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
8	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA ELZA MORBINI	VILA NOVA	PAC	R\$ 130.277,14	R\$ 101.676,51	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
9	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA TRAV. SANTO ANGELO	VILA NOVA	PAC	R\$ 115.894,91	R\$ 115.894,91	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
10	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA TRAV. MANGUEZA	VILA NOVA	PAC	R\$ 108.887,50	R\$ 84.695,27	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
11	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA DOUGLAS BORTOLINI	VILA NOVA	PAC	R\$ 71.969,10	R\$ 56.502,15	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
12	PAVIMENTAÇÃO VALDEVINO ERNESTO FRANCESCOINI	VILA NOVA	PAC	R\$ 388.157,11	R\$ 298.911,53	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	OUTUBRO/19
13	PAC PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO A JOANA G. TONELLO	COHAB	PAC	R\$ 724.693,04	R\$ 664.927,11	Dalfovo Transportes e Terraplenagem Ltda	CONCLUIDA	SETEMBRO/19
14	PAC PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA-RUA IVAN COPAT	VILA NOVA	PAC	R\$ 478.748,85	R\$ 372.319,83	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	DEZEMBRO/19
15	PAC PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA-RUA DORVALINO BERNARDI	VILA NOVA	PAC	R\$ 297.770,76	R\$ 231.339,60	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	DEZEMBRO/19
16	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA CARLOS ZANOTTO	VILA NOVA	PAC	R\$ 388.461,27	R\$ 302.639,37	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda - EPP	CONCLUIDA	DEZEMBRO/19
17	PAC RUA BASÍLIO ZORZI - 2ª ETAPA	MUNICIPAL	PAC	R\$ 2.603.511,15		Concresul Engenharia Ltda	INÍCIO EM JANEIRO	
18	PAC - TERMO DE REFERÊNCIA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS, SONDAGEM E TOPOGRAFIA - CONTENÇÃO DA RUA BASÍLIO ZORZI	MUNICIPAL	PAC	R\$ 85.775,12			EM ANDAMENTO DE PROCESSO	
19	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOANA G. TONELLO TRECHO B	COHAB	PAC	R\$ 3.484.034,33	R\$ 3.410.344,49	Concresul Engenharia Ltda	EM EXECUÇÃO	
20	EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO RUA BASÍLIO ZORZI	MUNICIPAL	PAC	R\$ 670.000,00			EM ANDAMENTO DE PROCESSO	
21	PAC INTERVENÇÃO DA RUA ASSIS BRASIL	SÃO FRANCISCO	PAC	R\$ 3.000.000,00			AGUARDA LIBERAÇÃO DA CAIXA	
	EDUCAÇÃO							
22	CONCLUSÃO DA EMI BERTOLINI	SÃO ROQUE		R\$ 885.252,99	R\$ 885.252,99	Fontana & Orsolin Ltda. ME	CONCLUIDA	
23	MÓVEIS DA EMI SANTA FÉ E EMI BERTOLINI	SÃO ROQUE		R\$ 48.847,00	R\$ 48.847,00	Tubularte Móveis EIRELI - EPP	CONCLUIDA	
24	CONCLUSÃO DA EMI SANTA FÉ	SÃO ROQUE		R\$ 884.325,34	R\$ 884.325,34	Fontana & Orsolin Ltda. ME	CONCLUIDA	
25	CERCAMENTO - EMI BERTOLINI	SÃO ROQUE		R\$ 85.446,36	R\$ 70.054,64	4D Construções Ltda - ME	CONCLUIDA	
26	CERCAMENTO - EMI SANTA FÉ	SÃO ROQUE		R\$ 82.911,63	R\$ 67.983,56	4D Construções Ltda - ME	CONCLUIDA	
27	REFORMA EMEF ULISSES DE GASPERI	JARDIM GLÓRIA		R\$ 24.837,16	R\$ 24.291,23	Intersul Engenharia e Empreendimentos Ltda - ME	CONCLUIDA	
28	MODULOS ESCOLARES - EMEF ANSELMO LUIGI PICCOLI	COHAB	FNDE	R\$ 375.333,71			AGUARDA LIBERAÇÃO FNDE	
29	MODULOS ESCOLARES - EMEI FELIZ DA VIDA	BORGO	FNDE	R\$ 375.333,71			AGUARDA LIBERAÇÃO FNDE	
30	MODULOS ESCOLARES - EMEI ARCO IRIS	VILA NOVA II	FNDE	R\$ 375.333,71			AGUARDA LIBERAÇÃO FNDE	
	FINISA							
31	ESTRADA LINHA FERRI	DIST. TUIUTY	FINISA	R\$ 502.774,90	R\$ 502.774,90	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
32	RUA BEATRIZ DALLONDER	INDUSTRIAL	FINISA	R\$ 311.764,76	R\$ 289.897,64	Concresul Engenharia Ltda	EM EXECUÇÃO	
33	RUA GIACOMO BACCIN	APARECIDA	FINISA	R\$ 591.103,73	R\$ 563.066,42	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
34	RUA DANTE LARENTIS	CIDADE ALTA	FINISA	R\$ 86.569,90	R\$ 76.273,77	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
35	RUA ARTHUR SCHILCHTING	JARDIM GLÓRIA	FINISA	R\$ 649.764,20	R\$ 603.525,23	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
36	RUA PERNAMBUCO	PROGRESSO	FINISA	R\$ 378.816,46	R\$ 331.319,81	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19

Nº	OBJETO/DESCRIÇÃO	BAIRRO	VALOR DE REPASSE	VALOR ORÇADO	VALOR CONTRATADO	EMPRESA VENCEDORA	STATUS	CONCLUSÃO
37	RUA BELO HORIZONTE	BOTAFOGO	FINISA	R\$ 245.900,53	R\$ 226.454,78	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUÍDA	NOVEMBRO/19
38	PAVIMENTAÇÃO SÃO PEDRO ESTRADA JOAQUIM CANTELLI	DIST. SÃO PEDRO	FINISA	R\$ 1.149.174,04			EM LICITAÇÃO	
39	PAVIMENTAÇÃO AVELINO SIGNOR	BARRAÇÃO	FINISA	R\$ 347.066,84			EM LICITAÇÃO	
40	PAVIMENTAÇÃO RUA DE ACESSO A PONTE DE COTIPORÁ- LINHA ALCANTARA	LINHA ALCANTARA	FINISA	R\$ 175.391,20			EM LICITAÇÃO	
41	TUNEL ACESSO NORTE	BR 470 SÃO JOÃO	FINISA	R\$ 10.797.148,93			EM LICITAÇÃO	
	CONTRATOS DE REPASSE							
42	URBANIZAÇÃO DA RUA COBERTA	PLANALTO	EMENDA	R\$ 177.327,86	R\$ 174.788,93	Febeal Construtora Ltda	CONCLUÍDA	FEVEREIRO/19
43	CONCLUSÃO DO GINÁSIO UNIVERSITÁRIO	UNIVERSITÁRIO	EMENDA	R\$ 253.517,29	R\$ 213.988,82	Expressão Engenharia e Construções Ltda	CONCLUÍDA	SETEMBRO/19
44	CONSTRUÇÃO CREAS PROGRESSO	PROGRESSO	EMENDA	R\$ 446.528,31	R\$ 446.528,31	Febeal Construtora Ltda	CONCLUÍDA	JULHO/19
45	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA BATISTA DOSSO - TRECHO A	SANTA MARTA	EMENDA	R\$ 225.357,14	R\$ 225.357,14	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUÍDA	OUTUBRO/19
46	PAVIMENTAÇÃO TRECHO A VIA DOS IMIGRANTES	BARRAÇÃO	EMENDA	R\$ 55.111,68	R\$ 54.558,91	EXC Construções e Pavimentações Ltda	CONCLUÍDA	SETEMBRO/19
47	PAVIMENTAÇÃO TRECHO B VIA DOS IMIGRANTES	BARRAÇÃO	EMENDA	R\$ 42.891,50	R\$ 42.460,37	EXC Construções e Pavimentações Ltda	CONCLUÍDA	SETEMBRO/19
48	QUALIFICAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL	PLANALTO	EMENDA	R\$ 122.460,39	R\$ 120.840,94	Febeal Construtora Ltda	CONCLUÍDA	JANEIRO/20
49	QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO CASAGRANDE	PROGRESSO	EMENDA	R\$ 72.176,83	R\$ 71.447,23	Febeal Construtora Ltda	EM EXECUÇÃO	
50	CONSTRUÇÃO QUADRA LOTEAMENTO SAN MARINO	UNIVERSITÁRIO	EMENDA	R\$ 102.813,12	R\$ 102.813,11	Febeal Construtora Ltda	EM EXECUÇÃO	
51	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 20 DE NOVEMBRO	BORGO	EMENDA	R\$ 245.562,05	R\$ 194.109,05	Febeal Construtora Ltda	CONCLUÍDO	DEZEMBRO/19
52	PROLONGAMENTO DA RUA LAJEADENSE	MUNICIPAL	EMENDA	R\$ 110.378,64	R\$ 110.378,64	Progetto Sul Ltda	CONCLUÍDA	SETEMBRO/19
53	BLOCO CIRURGICO FASE II	BOTAFOGO	EMENDA	R\$ 4.068.810,52	R\$ 3.939.279,34	Febeal Construtora Ltda	EM EXECUÇÃO	
54	BLOCO CIRURGICO FASE I	BOTAFOGO	EMENDA	R\$ 504.943,34	R\$ 504.943,34	Febeal Construtora Ltda	CONCLUÍDO	NOVEMBRO/19
55	RECAPEAMENTO TIETÉ	SÃO BENTO	EMENDA	R\$ 349.839,72	R\$ 349.839,72	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUÍDA	NOVEMBRO/19
56	RECAPEAMENTO XINGU	SÃO BENTO	EMENDA	R\$ 349.839,72	R\$ 349.839,72	Concresul Engenharia Ltda	CONCLUÍDA	NOVEMBRO/19
57	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ANTÔNIO DALLA COLETA_ TRECHO A	OURO VERDE	EMENDA	R\$ 289.050,81	R\$ 275.138,06	Concresul Engenharia Ltda	EM EXECUÇÃO	
58	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ANTÔNIO DALLA COLETA_ TRECHO B	OURO VERDE	EMENDA	R\$ 290.546,28	R\$ 288.833,26	Concresul Engenharia Ltda	EM EXECUÇÃO	
59	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AERÓDROMO	SÃO VENDELINO	EMENDA	R\$ 271.050,71			AGUARDA AUTORIZAÇÃO ANAC	
60	CONSTRUÇÃO DA PONTE NA ROTA TURÍSTICA VALE DOS VINHEDOS	VALE DOS VINHEDOS	EMENDA	R\$ 375.000,00			EM ANDAMENTO DE PROCESSO	
61	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO	LINHA 40 DA GRACIEMA	EMENDA	R\$ 235.233,56			EM ANDAMENTO DE PROCESSO	
62	PAVIMENTAÇÃO DA RUA BATISTA DOSSO - TRECHO B	SANTA MARTA	EMENDA	R\$ 289.393,93			PROJETO	
63	PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSÉ LANFREDI	VINOSUL	EMENDA	R\$ 551.000,00			PROJETO	
64	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOMINGOS DE PARIS TRECHO A	EULÁLIA	EMENDA	R\$ 150.000,00			AGUARDA AUTORIZAÇÃO CAIXA	
65	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIO LUIZ MASUTTI	SÃO ROQUE	EMENDA	R\$ 241.161,61			PROJETO	
	PROJETOS DIVERSOS							
66	PASSEIO DEFRENTE A IGREJA SANTO ANTÔNIO	CENTRO	REC. PROPRIOS	R\$ 38.165,21	R\$ 38.165,21	Correa e Cendi Colocação e Comercio de Basalto Ltda ME	CONCLUÍDA	MARÇO/19
67	CASA GEISEL	CENTRO		R\$ 69.018,36	R\$ 64.666,15	CVN Construções Ltda	CONCLUÍDA	NOVEMBRO/19
68	SUBPREFEITURA DE TUIUTY	DIST TUIUTY	LIC/RS	R\$ 898.948,82			PARA AUTORIZAR LICITAÇÃO- CAPTAÇÃO DE RECURSOS LIC	
69	MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	CENTRO	CONVÊNIO	R\$ 128.240,00			CONCLUÍDA	DEZEMBRO/19
70	QUALIFICAÇÃO PRAÇA GENERINO RINALDI	LICORSUL	REC. PROPRIOS	R\$ 30.048,28			CONCLUÍDA	DEZEMBRO/19

Nº	OBJETO/DESCRIÇÃO	BAIRRO	VALOR DE REPASSE	VALOR ORÇADO	VALOR CONTRATADO	EMPRESA VENCEDORA	STATUS	CONCLUSÃO
102	ESCADARIA ZATT PÚBLICO ENTRE GILIO DAL PONTE E PASTOR JOÃO RODRIGUES DE JESUS	ZATT	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 176.087,29	R\$ 174.328,60	EXC Construções e Pavimentações Ltda	CONCLUIDA	DEZEMBRO/19
103	PASSEIOS ZATT ENTRE BALDUINO VALDUGA E GILIO DAL PONTE	ZATT	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 337.632,60	R\$ 293.781,01	Pipasul Transporte de Água, Construção Civil e Reformas	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
104	QUALIFICAÇÃO CERCAMENTO NOVO FUTURO	OURO VERDE	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 79.302,86	R\$ 78.883,76	CVN Construções Ltda	CONCLUIDA	NOVEMBRO/19
105	ESCADARIA DE ACESSO AO LOT. CAPOANI	OURO VERDE	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 137.196,80		CVN Construções Ltda	EM EXECUÇÃO	
106	CERCAMENTO CEACRI CARROSSEL	MUNICIPAL	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 104.824,98			EM LICITAÇÃO	
107	QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CEU- OURO VERDE BLOCO 1 E 2	OURO VERDE	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 102.022,75	R\$ 88.761,13	Pipasul Transporte de Água, Construção Civil e Reformas	CONCLUIDA	ABRIL/19
108	REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA ACHYLES MINCARONE	SÃO BENTO	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 79.145,68			EM LICITAÇÃO	
	PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS							
109	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MAXIMINO T. BORTOLINI	SÃO VENDELINO		R\$ 132.063,50	R\$ 132.063,50	Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda – EPP	CONCLUIDA	
110	REVITALIZAÇÃO DAS RÓTULAS			R\$ 71.802,45	R\$ 71.802,45	Correa e Cenci Colocação e Comercio de Basalto Ltda ME	CONCLUIDA	JUNHO/19
111	RUA DANILO CUSIN			R\$ 0,00			CONCLUIDA	
112	TRAVESSA SANDRIM	SANTO ANTÃO		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
113	PAVIMENTAÇÃO BASÁLTICA-RUA PORTO XAVIER	EUCALIPTOS	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 83.537,50			CONCLUIDA	
114	RUA LUCHESE	BARRAÇÃO		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
115	PAVIMENTAÇÃO RUA ERNESTO GASPERIN	MARIA GORETTI		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
116	PAVIMENTAÇÃO PEDRA ESTRADA CAMINHOS EULÁLIA 240m	EULÁLIA		R\$ 222.256,45	R\$ 189.347,65	José Luiz Canali EIRELI	CONCLUIDA	
117	PAVIMENTAÇÃO GEMA B. SCHWARTZ	EUCALIPTOS	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 225.942,24	R\$ 123.654,00		EM EXECUÇÃO	
118	RUA MARIA OZELAME LONGHI	VALE DOS VINHEDOS		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00		CONCLUIDA	
119	RUA GUERINO SONZA	UNIVERSITÁRIO		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
120	RUA MICHELE CARRARO	VALE DOS VINHEDOS		R\$ 0,00			AGUARDA OK DA PARCERIA	
121	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO A. LAZAROTTO	JARDIM GLÓRIA	FUNDO HABITAÇÃO	R\$ 451.493,01			EM LICITAÇÃO	
122	RUA DIONÍSIO DE COSTA - SÃO VALENTIM	SÃO VALENTIM		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
123	RUA ORESTES SANDRIN	JARDIM GLÓRIA	PARCERIA	R\$ 0,00			CONCLUIDA	
124	RUA DOS PINHEIROS	SÃO ROQUE		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
125	QUALIFICAÇÃO REDE PLUVIAL ANGELO MARCON	SÃO ROQUE		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
126	REDE PLUVIAL DA RUA BEATRIZ DALL ONDER	INDUSTRIAL		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
127	REDE PLUVIAL DA RUA RUA JOSÉ MANFREDINI	INDUSTRIAL		R\$ 0,00			CONCLUIDA	
128	QUALIFICAÇÃO REDE PLUVIAL DA TRAVESSA SÃO CAETANO	BOTAFOGO						
129	REDE PLUVIAL DA RUA CARLOS GOMES	SÃO ROQUE						
130	PAVIMENTAÇÃO DA RUA NILO JACINTO CARRARO	SÃO VENDELINO					AGUARDA PARCERIA	
	MELHORIAS							
131	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO AERÓDROMO / CERCAMENTO	SÃO VENDELINO		R\$ 196.129,83	R\$ 196.129,83	Estrela Serviços de Calçamento Ltda ME	CONCLUIDA	SETEMBRO/19
132	MELHORIAS NO ESTÁDIO MONTANHA DOS VINHEDOS	SÃO JOÃO	EMENDA	R\$ 1.824.837,26			CONCLUIDO	
	TOTAL GERAL			R\$ 53.599.249,01	R\$ 24.568.390,93			